



COMUNE DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio
Via S. Pietro, 22 - 23017 Morbegno (SO) – Tel.
0342.606.211
C.F.: 00098990146
<http://www.comune.morbegno.so.it>
PEC: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CITTÀ DI MORBEGNO

(PROVINCIA DI SONDRIO)

DETERMINAZIONE N. 1011 DEL 06/12/2024

Area Lavori Pubblici Manutenzione

Servizio Lavori Pubblici Manutenzione

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE
CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN
SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI
GRASSI - CUP: H95F22000110006 CIG: A0380963AB.
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT
GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.3
- APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE IN
CORSO DI ESECUZIONE

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Morbegno dal 10/12/2024 al 25/12/2024.

DETERMINAZIONE N° 1011 DEL 06/12/2024

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI - CUP: H95F22000110006 CIG: A0380963AB. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.3 - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO DI ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 TUEL, ed in particolare:
 - l'art. 107, comma 1 che prevede che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi dell'Ente, secondo i criteri dettati dagli Statuti e dai Regolamenti;
 - l'art. 109, comma 2 dal quale si evince che le funzioni di cui al citato art. 107 spettano ai Responsabili del Servizio;
- il D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici;
- il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data 28.11.2016, relativo alla liquidazione delle spese;
- il Decreto Sindacale n. 18 in data 26.09.2024 con cui è stata attribuita all'Ing. Andrea Bosatta la Responsabilità gestionale dell'Area Tecnica, Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Richiamate:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 49 in data 28.12.2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024/2026;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 51 in data 28.12.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2024/2026;
- la delibera della Giunta Comunale n. 1 in data 11.01.2024, esecutiva, ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 7 in data 15.02.2024, esecutiva, con la quale è stata approvata la variazione alla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e al bilancio di previsione 2024-2026 – provvedimento cc n.1/2024.

Premesso che:

- con Deliberazione n. 193 in data 31/08/2023, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto d'importo complessivo pari a € 638.000,00, di cui € 510.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi dei costi per la sicurezza ed € 128.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, come di seguito meglio specificato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO		
L	LAVORI:	
L	Importo dei lavori soggetto a ribasso	490.000,00 €
S	Oneri di sicurezza	20.000,00 €
A	IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (L+S)	510.000,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1	I.V.A. 10%	51.000,00 €
B2	Spese tecniche comprese di C.N.P.A.I.A. 4% (Progettazione esecutiva DL, CSP e CSE)	48.500,00 €
B3	I.V.A. 22% su voci B2) + B3)	10.670,00 €
B4	Funzioni tecniche di cui art. 113 D.Lgs 50/2016	7.500,00 €
B5	Attrezzature e allestimenti per le palestre	2.990,00 €
B6	Spese per Pubblicità	1.000,00 €
B7	Imprevisti e arrotondamenti e spese di gara	6.340,00 €
B	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	128.000,00 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	638.000,00 €

Verificato che:

- la spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di € 638.000,00 e risulta iscritta a bilancio come di seguito specificato:

Parte Spesa	Bilancio di previsione	Codifica di bilancio	Codifica p.c.	Capitolo	Stanziamento
	2024/2026	4.02.2.0202	2.02.01.09.000	961406	
Esercizio 2023					€ 638.000,00
Totale					€ 638.000,00
Denominazione capitolo:	PNRR M4C1 I1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H95F22000110006				

Dato atto che l’opera è finanziata come di seguito specificato:

Fonte di finanziamento	Atti	Importo
Ministero dell’istruzione	PNRR M4C1 I1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU	€580.000,00
GSE - Gestore Servizi Energetici	Determinazione N. 435 Del 05/06/2024	€ 58.000,00

Totale	€ 638.000,00
--------	--------------

- progettista, nonché D.L., è l'ing. Marzorati Pier Luigi di Cantù (CO), incaricato con determinazione n. 720 del 29/08/2024 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni;
- responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione dei lavori è il per. ind. Giacomo Bonetti, dipendente del Comune di Morbegno presso il Servizio LLPP e Manutenzioni, di competenze professionali adeguate, nominata con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 in data 31/08/2023, esecutiva;
- con determinazione dell'Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 1189 del 27/12/2023 è stato aggiudicato all'operatore economico CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI S.R.L. di Morbegno (SO), che ha offerto un ribasso del 0,54% sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 507.354,00 oltre ad IVA 10%;
- a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico risulta così riformulato:

QUADRO ECONOMICO POST-AGGIUDICAZIONE

QUADRO ECONOMICO		
L	LAVORI:	
L	Importo dei lavori soggetto a ribasso	490.000,00 €
	<i>Ribasso in sede di gara</i>	- 2.646,00 €
S	Oneri di sicurezza	20.000,00 €
A	IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (L+S)	507.354,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1	I.V.A. 10%	50.735,40 €
B2	Spese tecniche comprese di C.N.P.A.I.A. 4% (Progettazione esecutiva DL, CSP e CSE)	48.500,00 €
B3	I.V.A. 22% su voci B2) + B3)	10.670,00 €
B4	Funzioni tecniche di cui art. 113 D.Lgs 50/2016	7.500,00 €
B5	Attrezzature e allestimenti per le palestre	2.990,00 €
B6	Spese per Pubblicità	1.000,00 €
B7	Imprevisti e arrotondamenti e spese di gara	9.250,60 €
B	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	130.646,00 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	638.000,00 €

- il contratto dell'importo di € 507.354,00 oltre I.V.A. 10% è stato stipulato mediante forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice rep. N. 436/2024 del 15/03/2024;

- i relativi lavori sono stati consegnati parzialmente, in via d'urgenza in data 27/03/2024, mentre la consegna definitiva delle aree è avvenuta in data 05/06/2024 e devono essere ultimati in 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna e pertanto entro il 01/11/2024;

Considerato inoltre che durante l'esecuzione dei lavori il Direttore dei lavori, con nota prot. n. 28636 del 28/11/2024 ha evidenziato la necessità di ulteriori lavori ed ha redatto i seguenti allegati relativi:

1. Relazione tecnica;
2. Computo metrico estimatico;
3. Quadro di raffronto;
4. Verbale concordamento nuovi prezzi;
5. Atto di sottomissione;
6. Documentazione fotografica.

Constatato che tale modifica comporta una maggiore spesa di € 6.000,00, oltre IVA pari al 1,18 % dell'importo contrattuale;

Rilevato che:

- l'importo suddetto inferiore al 15% trova copertura attraverso l'utilizzo dell'accantonamento per imprevisti e le economie da ribasso conseguite in sede di gara;
- le variazioni ai lavori oggetto della modifica erano del tutto non prevedibili;
- il professionista per la redazione degli atti relativi alla modifica non ha chiesto l'adeguamento della sua parcella;

Vista la Proposta di approvazione della modifica in corso di esecuzione (Art. 120 Decreto Legislativo n. 36/2023) trasmessa dal RUP in data 04/12/2024 al protocollo n. 29297;

Dato atto che la spesa oggetto della presente determinazione trova la seguente copertura finanziaria:

Fonte di finanziamento	Atti	Capitolo Entrata	Importo
231306 - Fondi PNRR messa in sicurezza e riqualificazione palestra scolastica Via Prati Grassi			€ 6.600,00
Totale			€ 6.600,00

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente regolamento comunale in materia di controlli interni e dato atto che, ai sensi e per

gli effetti dell'art. 7, comma 4 del medesimo, l'esito favorevole del controllo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL, è attestato con la sottoscrizione del presente atto;

Acquisiti, con la firma del presente atto, i pareri favorevoli relativi al controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito ed accertata la propria competenza,

D E T E R M I N A

Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/90;

Di approvare, in accoglimento alla proposta di approvazione della modifica in corso di esecuzione (Art. 120 Decreto Legislativo n. 36/2023) trasmessa dal RUP in data 04/12/2024 al protocollo n. 29297, la modifica dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI" - CUP: H95F22000110006 – CIG: A0380963AB. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.3 predisposta dall'ing. Marzorati Pier Luigi di Cantù (CO), che, costituita dagli elaborati elencati in narrativa, comporta una maggiore spesa di € 6.600,00 oltre IVA, finanziata con l'accantonamento per imprevisti e le economie derivanti dal ribasso di gara;

Di autorizzare pertanto l'impresa appaltatrice ad eseguire i maggiori lavori previsti nella citata modifica;

Di dare atto che per l'esecuzione dei lavori suppletivi è stato riconosciuto all'appaltatore un tempo ulteriore pari a 10 gg.;

Di dare atto che a seguito della redazione della modifica non si rende necessario adeguare la parcella del professionista;

Di assestare il quadro economico come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO		
L	LAVORI:	
L	Importo dei lavori soggetto a ribasso	490.000,00 €
	<i>Ribasso in sede di gara</i>	-2.646,00 €
S	Oneri di sicurezza	20.000,00 €
V	Variante	6.000,00 €
A	IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (L+S)	513.354,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1	I.V.A. 10%	51.335,40 €
B2	Spese tecniche comprese di C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA di legge (Progettazione esecutiva DL, CSP e CSE)	59.126,08 €
B3a	Funzioni tecniche di cui art. 113 D.Lgs 50/2016 (80% Quota	8.160,00 €

	Dipendenti)	
B3b	Funzioni tecniche di cui art. 113 D.Lgs 50/2016 (20% Fondo innovazione)	2.040,00 €
B3c	Funzioni tecniche IRAP	433,83 €
B4	Attrezzature e allestimenti per le palestre	2.990,00 €
B5	Spese di gara ANAC	445,00 €
B6	Imprevisti e arrotondamenti e spese di gara	115,69 €
B IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		124.646,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)		638.000,00 €

Di precisare che il presente provvedimento assume valenza di determina a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, e art. 192 del TUEL D.Lgs. 267/2000;

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, a favore del seguente creditore:

Ragione Sociale	Sede Legale
CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI S.R.L.	Morbegno (SO)

le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Importo	Cod. Bil. (Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato)	Piano dei conti	Cap.PEG/ Impegno giuridico (riacc/spesa)	Cmp/ FPV	Esercizio di esigibilità			
					2024	2025	2026	Succ
€ 6.600,00	4.02.2.0202	2.02.01.09.000	961406	Cmp	€ 6.600,00	---	---	---

Di confermare quale responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, nonché Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il dipendente comunale per. ind. Giacomo Bonetti;

Di demandare al RUP, anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione, ivi compresi gli adempimenti di pubblicità prescritti dal Decreto Legislativo n. 36/2023 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012;

Di trasmettere la presente determinazione:

- alla Ditta incaricata;
- al Direttore dei Lavori;
- all'Ufficio Ragioneria;
- all'Ufficio Protocollo per la pubblicazione all'Albo comunale;

Di dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4, ed art. 183 comma 7, del D.Lgs n. 267/2000;

Di rendere noto, infine, a norma della Legge n. 241/1990 e s.m.i. nonché dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che Responsabile del Procedimento è la dipendente per. ind. Giacomo Bonetti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0342-606206 oppure al seguente recapito di posta elettronica: giacomo.bonetti@comune.morbegno.so.it. Il potere sostitutivo in caso di mancata risposta è esercitato dal Responsabile del Servizio LL.PP ing. Andrea Bosatta al telefono n. 0342-606236.

Il Responsabile
Area Lavori Pubblici Manutenzione
Ing. Andrea Bosatta

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BOSATTA ANDREA in data 06/12/2024



COMUNE DI MORBEGNO

SONDRIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Lavori Pubblici Manutenzione nr.1011 del 06/12/2024

ESERCIZIO: 2024		Impegno di spesa 2024 695/0		Data: 12/03/2024		Importo: 0,00	
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA PRIMARIA DAMIANI * LAVORI							
Atto Amministrativo: GIUNTA COMUNALE NR. 193 DEL 31/08/2023				C.I.G.: A0027BFD7C			
SIOPE: 2.02.01.09.016 - Impianti sportivi				C.U.P.: H95F22000110006			
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.016 Impianti sportivi							
Beneficiario: 0009326 - DA AFFIDARE							
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA							
Importo Variazione: -6.600,00				Annotazioni: AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI CLV Nuovo impegno: 2024-1492/0			
Bilancio							
Anno: 2024				Stanziamiento attuale:		1.198.221,58	
Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio				Impegni gia' assunti:		88.746,11	
Programma: 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				Impegno nr. 695/0:		0,00	
TITOLO: 2 - Spese in conto capitale				Totale impegni:		88.746,11	
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				Disponibilità residua:		1.109.475,47	
Piano Esecutivo di Gestione							
Anno: 2024				Stanziamiento attuale:		669.799,08	
Capitolo: 961406				Impegni gia' assunti:		29.736,52	
Oggetto: PNRR_M4_C1_INV 1.3 RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON_ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI CUP_H95F22000110006				Impegno nr. 695/0:		0,00	
				Totale impegni:		29.736,52	
				Disponibilità residua:		640.062,56	
Progetto:							
Resp. spesa: 6 LAVORI PUBBLICI							
Resp. servizio: 6 LAVORI PUBBLICI							

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

MORBEGNO li, 09/12/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Antonio Camarri



COMUNE DI MORBEGNO

SONDRIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Lavori Pubblici Manutenzione nr.1011 del 06/12/2024

ESERCIZIO: 2024		Impegno di spesa 2024 1491/0		Data: 09/12/2024		Importo: 433,83	
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA PRIMARIA DAMIANI * IRAP INCENTIVI TECNICI							
Finanziato con : 231306 - Fondi PNRR messa in sicurezza e riqualificazione palestra scolastica Via Prati Grassi 433,83 € -							
SIOPE: 2.02.01.09.016 - Impianti sportivi						C.U.P.: H95F22000110006	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.016 Impianti sportivi							
Beneficiario: 0003019 - COMUNE DI MORBEGNO							
Bilancio							
Anno: 2024				Stanziamiento attuale:		1.198.221,58	
Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio				Impegni gia' assunti:		1.129.108,08	
Programma: 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				Impegno nr. 1491/0:		433,83	
Titolo: 2 - Spese in conto capitale				Totale impegni:		1.129.541,91	
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				Disponibilità residua:		68.679,67	
Piano Esecutivo di Gestione							
Anno: 2024				Stanziamiento attuale:		669.799,08	
Capitolo: 961406				Impegni gia' assunti:		603.860,45	
Oggetto: PNRR_M4_C1_INV 1.3 RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON_ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI CUP_H95F22000110006				Impegno nr. 1491/0:		433,83	
				Totale impegni:		604.294,28	
				Disponibilità residua:		65.504,80	
Progetto:							
Resp. spesa: 6 LAVORI PUBBLICI							
Resp. servizio: 6 LAVORI PUBBLICI							

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

MORBEGNO li, 09/12/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Antonio Camarri



COMUNE DI MORBEGNO
SONDRIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Lavori Pubblici Manutenzione nr.1011 del 06/12/2024

ESERCIZIO: 2024		Impegno di spesa	2024 1492/0	Data: 09/12/2024	Importo: 6.600,00
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA PRIMARIA DAMIANI * LAVORI AGGIUNTIVI					
Finanziato con : 231306 - Fondi PNRR messa in sicurezza e riqualificazione palestra scolastica Via Prati Grassi 6.600,00 € -					
SIOPE: 2.02.01.09.016 - Impianti sportivi					
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.016 Impianti sportivi					
Beneficiario: 0011485 - CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL					
C.I.G.: A0027BFD7C					
C.U.P.: H95F22000110006					

Bilancio			
Anno:	2024	Stanziamento attuale:	1.198.221,58
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	1.129.541,91
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Impegno nr. 1492/0:	6.600,00
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	1.136.141,91
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	62.079,67

Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2024	Stanziamento attuale:	669.799,08
Capitolo:	961406	Impegni gia' assunti:	604.294,28
Oggetto:	PNRR_M4_C1_INV 1.3 RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON_ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI CUP_H95F22000110006	Impegno nr. 1492/0:	6.600,00
Progetto:		Totale impegni:	610.894,28
Resp. spesa:	6 LAVORI PUBBLICI	Disponibilità residua:	58.904,80
Resp. servizio:	6 LAVORI PUBBLICI		

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

MORBEGNO li, 09/12/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Antonio Camarri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CAMARRI ANTONIO in data 09/12/2024